



Stand 15.08.2018

Terminplan zum Planungsablauf Neubau Sporthalle Papendorf

Projektnummer: 140035

		Erweiterungsneubau
Einreichung Genehmigungsplanung und Z-Bau		01.08.2018
Voraussichtliche Genehmigung Bauantrag und Z-Bau		31.10.2018
Weiterführung Planung		ab 01.09.2018
<u>Ausführungsplanung und Fertigstellung der LV's</u>		
01	LV ERSCHLIESSUNG	23.11.2018
02	LV Rohbau ,Dach, Fenster usw. ELT und HLS!	28.01.2019
	Ausschreibung in der bi (zu 01)	ab 13.11.2018
	Ausschreibung in der bi (zu 02)	ab 14.01.2019
	<u>Versand der LV-Lose (zu 01)</u>	ab 23.11.2018
	<u>Versand der LV-Lose (zu 02)</u>	ab 28.01.2019
<u>Submission</u>		
zu 01		13.12.2018

Tabelle1

zu 02			21.02.2019
<u>Wertung aib</u>			
zu 01	bis		04.01.2019
zu 02	bis		11.03.2019
<u>Ende der Zuschlagsfrist</u>			
zu 01			13.01.2019
zu 02			21.03.2019
<u>Baubeginn (BE)</u>			
01 Erschließung			15.02.2019
02 Hochbau			15.04.2019