

Status: öffentlich

Stand Neubau Bushaltestellen in Lichtenhagen und Nachrüstungen Haltestellen in Elmenhorst mit Aufmerksamkeitsplatten
Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Wüstenberg, Camilla Erstellungsdatum: 23.07.2020

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

13.08.2020

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt

Elmenhorst/Lichtenhagen

Sachverhalt:Bauausschusssitzung am 07.05.2020 TOP 5.1

1. Fördermaßnahme: ÖPNV-19-0006 „Nachrüstung“ Bushaltestellen

Die Baumaßnahme wurde mit der letzten Haltestelle „Bachweg in Ri Warnemünde“ im Juli fertiggestellt. Die Abnahme der Restleistungen erfolgt am 30.07.2020. Beim Fördermittelgeber sind Mehrkosten für Bauleistungen auf Zuwendungsfähigkeit mit formlosem Antrag vom 14.07.2020 beantragt worden. Eine Antwort liegt noch nicht vor.

2. Fördermaßnahme: ÖPNV-18-0006 „Neubau von Haltestellen

Mit Schreiben (Anlage 1) vom 10.07.2020 hat die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen die abschließende Stellungnahme der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock zur Gestaltung des Fahrgastunterstandes an der Haltestelle „Schule Lichtenhagen“ mit Hinweis auf die Farbauswahl erhalten. Die Festlegungen werden in der weiteren Umsetzung des Projektes berücksichtigt.

Mit Schreiben vom 25.06.2020 /Eingang AWW 07.07.2020 (Anlage 2) erhielt die Gemeinde den Zuwendungsbescheid über eine Zuwendung in Höhe von höchstens 32.840,13 EURO zur Umsetzung der Baumaßnahme.

Um die Höhe der im Antrag bewilligten zuwendungsfähigen Baukosten zu erreichen, soll in enger Abstimmung mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen des Landkreises Rostock, gerade an der Bushaltestelle „Schule“, die Barrierefreiheit für die „Standardbauweise barrierefreie Haltestelle“ gemäß dem aktuellen Haltestellenkonzept des Landkreises Rostock, erreicht werden. Das zuständige Planungsbüro arbeitet derzeit die Planunterlagen mit der entsprechenden Ergänzung (Leitstreifen und Kontraststreifen/ Ausstattung/ Auffindestreifen usw.) aus.

Für den geänderten Standort des zweiten Fahrgastunterstandes „Wiesengrund“ erfolgt aktuell die Beteiligung Träger öffentlicher Belange. Mit der Durchführung des Vergabeverfahrens für die erforderlichen Bau- und Lieferleistungen ist nach Vorlage aller Genehmigungen im Herbst 2020 zu rechnen.

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird auf Grund der Lieferzeiten für das Frühjahr 2021 anvisiert. Beim Fördermittelgeber ist sowohl ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes zu stellen als auch der Antrag auf Zustimmung zur geänderten Ausführung (Bestätigte Ausführungsvariante LK ROS, Untere Denkmalschutzbehörde und Beirat für Menschen mit Behinderung erforderlich).

Anlagen:

Nr. 1 Abschließende Stellungnahme Untere Denkmalschutzbehörde Landkreis Rostock vom 10.07.2020 mit Anlage der bestätigten Variante 2 (Flachdach)

Nr. 2 Bewilligungsschreiben des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V vom 25.06.2020

.....
Unterschrift